

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого
муниципального района на 2018-2020 годы» за 2019 год**

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации района от 31.10.2017 № 447.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В 2019 году при реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

1) доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила 2,84 %. Уменьшение показателя, по сравнению с планом, на 4,48 % произошло ввиду недостаточности финансирования на приобретение жилых помещений с целью обеспечения граждан стоящих на учете в качестве нуждающихся;

2) обеспечение жилыми помещениями граждан в результате расселения аварийного жилищного фонда составило 29 чел. Показатель выполнен;

3) расселяемая площадь аварийного жилищного фонда составила 803,6 кв.м. Показатель выполнен;

4) количество домовладений (квартир) получающих доступ к системе газоснабжения составило 0 ед. Уменьшение показателя, по сравнению с планом, на 25 ед. произошло ввиду того, что построенный газопровод в д.Заемье не врезан в межпоселковую сеть газопровода.

В 2019 году при реализации подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

1) в рамках реализации подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения»:

- снесены 2 аварийный многоквартирных дома. Показатель выполнен;
- были обеспечены жилыми помещениями 2 граждан, относящихся к категории: ветеран боевых действий и инвалидов. Показатель выполнен;

- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием государственной поддержки, в общем количестве молодых семей состоящих в списке, составила 100 %. Показатель выполнен;

- доля граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков, составила 8 %. Уменьшение показателя, по сравнению с планом, на 10% произошло ввиду недостаточности финансирования на

межевание земельных участков для многодетных семей;

- количество заключений специализированных организаций составило 3 ед. Показатель выполнен;

- количество расселенных аварийных многоквартирных домов составило 4 ед. Уменьшение показателя, по сравнению с планом, на 1 ед. произошло ввиду непредвиденных обстоятельств - смерти собственника жилого помещения, расположенного в аварийном доме. Окончательное расселение 1 аварийного дома планируется в 2020 году после оформления прав собственности новым собственником жилого помещения.

2) в рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры»:

- количество котельных, в которых проведен капитальный ремонт, составило 1 ед. Показатель выполнен;

- количество отремонтированных и построенных колодцев составило 0 ед. Уменьшение показателя, по сравнению с планом, на 4 ед. произошло ввиду того, что электронные аукционы на строительство колодцев не состоялись;

- количество разработанных проектов на строительство объекта «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди — строительство коллектора» составило 1 ед. Показатель выполнен;

- количество реконструированных очистных сооружений составило 1 ед. Показатель выполнен.

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2019 год приводятся в таблице 1.

2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В результате выполнения основного мероприятия 1.1 «Выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения» снесены 2 аварийных многоквартирных дома.

В результате выполнения основного мероприятия 1.2 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения» жильем были обеспечены 2 чел., относящиеся к категории: ветеран боевых действий и инвалид.

В результате выполнения основного мероприятия 1.3 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем молодых семей» подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения» обеспечена жильем 1 семья, относящаяся к категории молодых семей.

В результате выполнения основного мероприятия 1.6 «Выполнение обязательств по содержанию муниципального жилищного фонда» подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения» выполнены обязанности по содержанию

жилищного фонда: по оплате коммунальных услуг за свободные жилые помещения, ремонт жилых помещений, получены 3 заключения специализированных организаций, оплачены судебные решения по жилищному фонду.

В результате выполнения основного мероприятия 1.7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения» расселено 803,6 кв.м аварийного жилищного фонда, 29 человек, изготовлено 5 табличек на аварийные дома.

Основное мероприятие 1.1 «Строительство разводящих сетей газопровода» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» не выполнено, так как построенный газопровод в д.Заемье не врезан в межпоселковый газопровод.

В результате выполнения основного мероприятия 1.2 «Осуществление строительства, реконструкции и ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального района» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» выполнен ремонт сетей водоснабжения в д.Анохино, ремонт котельной в д.Спасское, ремонт системы водоснабжения в д.Сеньга, кадастровые работы на колодцы. Электронные аукционы по строительству 4 колодцев не состоялись.

Основное мероприятие 1.3 «Осуществление разработки схем теплоснабжения и водоснабжения поселений» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» в 2019 году не осуществлялось в связи с недостаточным финансированием.

В результате выполнения основного мероприятия 1.5 «Проектирование и строительство объекта «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди — строительство коллектора»» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» изготовлена проектная документация на строительство объекта «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди — строительство коллектора».

В результате выполнения основного мероприятия 1.6 «Осуществление реконструкции и ремонта очистных сооружений г.Грязовца и п.Вохтога» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» выполнена реконструкция реагентного хозяйства очистных сооружений г.Грязовец.

Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки приводится в таблице 2.

3. Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На 1 января 2019 года были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 36611,4 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 7524,9 тыс.руб., межбюджетные

трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 27812,9 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 1273,6 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2019 года бюджетные ассигнования составили 56853,6 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 5939,1 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 35715,5 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 15197,5 тыс.руб., межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств 1,5 тыс.руб.

На подпрограмму 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» бюджетные ассигнования составили 18942,0 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 3073,9 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 669,1 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 15197,5 тыс.руб., межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств 1,5 тыс.руб.

На подпрограмму 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» бюджетные ассигнования составили 37911,6 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 2865,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 35046,4 тыс.руб.

Кассовое исполнение в 2019 году составило:

- на муниципальную программу в целом 56688,9 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 5858,9 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 35631,1 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 15197,4 тыс.руб., межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств 1,5 тыс.руб.

В том числе:

- на подпрограмму 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» 18941,8 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 3073,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 669,1 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 15197,4 тыс.руб., межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств 1,5 тыс.руб.;

- на подпрограмму 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» бюджетные ассигнования составили 37747,1 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 2785,1 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 34962,0 тыс.руб.

Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы отражены в таблице 3.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы в большей мере повлияли следующие события: не состоявшиеся электронные аукционы по строительству колодцев, построенный газопровод в д.Заемье не врезан в межпоселковый газопровод.

5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.

В целях реализации муниципальной программы нормативно-правовых актов не принималось. Плана реализации муниципальной программы на 2019 год не имеется.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 12.03.2019 №85 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» по финансовому обеспечению программы, уточнению целевых показателей (индикаторов) программы.

Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 24.07.2019 №337 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» по финансовому обеспечению программы, уточнению характеристик основных мероприятий программы, уточнению целевых показателей (индикаторов) программы.

Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 27.11.2019 №589 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» по финансовому обеспечению программы, уточнению целевых показателей (индикаторов) программы.

Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 31.12.2019 №657 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» по финансовому обеспечению программы.

Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 03.04.2020 №164 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» по финансовому обеспечению программы, уточнению целевых показателей (индикаторов) программы.

7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Эффективность реализации подпрограммы 1:

Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета района, подпрограммы 1:

$$1. \text{ СР}_м \text{ п/п1} = 9/4=2,3$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 1:

$$\text{ССуз п/п1} = 18941,8/6280,0=3,0$$

Эффективность использования средств бюджета района по подпрограмме 1:

$$\text{Эис п/п1} = 2,3/3,0=0,8$$

Степени достижения плановых значений показателей подпрограммы 1:

$$\text{СДпз1} = 2/2=1 \text{ (выполнен),}$$

$$\text{СДпз2} = 2/2=1 \text{ (выполнен),}$$

$$\text{СДпз3} = 100/100=1 \text{ (выполнен),}$$

$$\text{СДпз4} = 8/18=0,4,$$

$$\text{СДпз5} = 3/3=1 \text{ (выполнен),}$$

$$\text{СДпз6} = 4/5=0,8,$$

Степень реализации подпрограммы 1:

$$\text{СР п/п1} = 5,2/6=0,9$$

Эффективность реализации подпрограммы 1 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 1 и оценки эффективности использования средств бюджета района:

$$\text{ЭРмп/п} = 0,8*0,9=0,7,$$

Эффективность реализации подпрограммы 1 – удовлетворительная.

2. Эффективность реализации подпрограммы 2:

Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета района, подпрограммы 2:

$$1. \text{ СР}_м \text{ п/п2} = 8/8=1$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 2:

$$\text{ССуз п/п2} = 37747,1/30331,4=1,2$$

Эффективность использования средств бюджета района по подпрограмме 2:

$$\text{Эис п/п2} = 1/1,2=0,83$$

Степени достижения плановых значений показателей подпрограммы 2:

$$\text{СДпз1} = 1/1=1 \text{ (выполнен),}$$

$$\text{СДпз2} = 0/4=0,$$

$$\text{СДпз3} = 1/1=1 \text{ (выполнен),}$$

$$\text{СДпз4} = 1/1=1 \text{ (выполнен),}$$

Степень реализации подпрограммы 2:

$$СР п/п2 = 3/4=0,8$$

Эффективность реализации подпрограммы 2 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 2 и оценки эффективности использования средств бюджета района:

$$ЭР_{мп/п} = 0,83*0,8=0,7$$

Эффективность реализации подпрограммы 2 – удовлетворительная.

3. Степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы:

$$СД_{пз1} = 2,84/7,32=0,4,$$

$$СД_{пз2} = 29/29=1 \text{ (выполнен),}$$

$$СД_{пз3} = 803,6/787,8=1 \text{ (выполнен),}$$

$$СД_{пз4} = 0/25=0,$$

Степень реализации муниципальной программы:

$$СР_{мп} = 2,4/4=0,6$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

$$ЭР_{мп} = 0,5*0,6 + 0,5 * (0,7+0,7)/2=0,7$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Необходимо предусматривать лимиты бюджетных обязательств на начало года в объеме, необходимом для реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы».

Начальник управления строительства, архитектуры,
энергетики и жкх администрации района



С.В. Козенкова